



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
NÚCLEO DE APOIO AO GABINETE DO PROCURADOR-GERAL (NAG)

AO JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE BLUMENAU

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5012227-71.2018.404.7205

ESTADO DE SANTA CATARINA, já qualificado nos autos em epígrafe, vem, por seu Procurador do Estado que esta subscreve (mandato *ex lege*), informar as atualizações acerca do andamento das obras, com a indicação do prazo estimado para cada uma das contratações (Informação Técnica nº 065/DIOP/2026 - doc. Anexo), conforme requerido pelo MPF no Evento 675.

Florianópolis, data do protocolo.

ARTHUR FERREIRA MENDES

Procurador do Estado

OAB/SC Nº 60.404



Governo do Estado de Santa Catarina
Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGP-e
TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo PGE 00006253/2025

Dados da Autuação

Autuado em: 10/11/2025 às 18:40

Setor origem: PGE/GAB - Gabinete do Procurador Geral

Setor de competência: PGE/GAB/NAG/GAB02 - Núcleo de Apoio ao Gabinete 02

Interessado: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Classe: Ofício sobre Solicitação de Informação

Assunto: Solicitação de Informação

Detalhamento: OFÍCIO GAB/PGE Nº 591/2025, que solicita informações a respeito do andamento das obras da Barragem de José Boiteux (autos n. 5012227-71.2018.4.04.7205/SC)



Governo do Estado de Santa Catarina
Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGP-e
Encaminhamento

Processo PGE 00006253/2025 Vol.: 1

Origem

Órgão: SDC - Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil
Setor: SDC/GABS/COJUR - Consultoria Jurídica
Responsável: Dihoni Batista da Silva
Data encam.: 04/02/2026 às 12:05

Destino

Órgão: SDC - Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil
Setor: SDC/DIOP - Diretoria de Obras e Projetos Especiais

Encaminhamento

Motivo: Para providências
Encaminhamento: Prezados (as),

Segue o processo com o ofício da Procuradoria-Geral do Estado - PGE SC solicitando informações acima descritas na manifestação do MPF (fls. 14-16).

Favor, com o objetivo de manter a eficiência e a agilidade nos esclarecimentos a serem prestados à Procuradoria do Estado, cumpre-me a instar a se manifestar no prazo máximo de 20 dias corridos, sendo seu fatal para o dia 24/02/2026 (terça-feira).

At.te,
Consultoria Executiva SDC SC.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 065/DIOP/2026

1. Objeto

A presente informação técnica tem por objetivo apresentar informações sobre o andamento das obras os serviços realizados na Barragem Norte, localizada no município de José Boiteux/SC, que visam à manutenção da funcionalidade e à preservação das condições operacionais das estruturas hidráulicas da barragem, bem como obras para melhoria a condição social e habitacional, conforme **OFÍCIO GAB/PGE Nº 48/2026**, contido no processo **SGPe Nº PGE 00006253/2025**.

Nesse contexto, seguem as seguinte atualizações:

- **CT-00015/2020/SDC-FUNDEC** - Elaboração do Estudo Ambiental e Estudo da Componente Indígena para a regularização da Barragem Norte e para a construção do Canal Extravaso, em José Boiteux/SC - SGP-e SDC 537/2025 vinculado ao SDC 33/2020. Contrato Vigente.
 - Foi realizada atualização da demanda, emitido empenho na data de 02/01/2026, assinado contrato no dia 28/01/2026, sendo o prazo de execução do presente Contrato será 12 (doze) meses e vigência de 14 meses.
- **CT-00030/2024/SDC** - Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de operação móvel e manutenção eletromecânica corretiva dos sistemas de acionamento e de comportas da Barragem Norte, localizada em José Boiteux/SC. SDC 656/2025. Contrato Vigente.
 - Trimestralmente é realizada a operação e inspeção com equipe especializada da Celesc, conforme RO_DC_Barragem Norte-N 007. O contrato foi assinado em 20/12/2024, com prazo de execução de 24 meses e vigência de trinta (30) meses, podendo ser prorrogado.
 - Última operação e inspeção realizada em conjunto com a CELESC ocorreu na data de 06/02/2026.
- **CT-026/2025** – Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza de acesso à galeria de descarga e entorno dos vertedouros tipo tulipa, Barragem Norte, José Boiteux; Processo de acompanhamento de serviços prestados encontra-se no **SGPe 1716/2025, SDC 1837/2025, SDC 00001328/2025 e SDC 00001922/2025**. Contrato finalizado.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS



- Contrato concluído.
- **CT-028/2025** – Contratação de empresa especializada em serviços de remoção de entulhos no poço de acesso à galeria das comportas, localizados na Barragem Norte, no município de José Boiteux; Processo de acompanhamento de serviços prestados encontra-se no SGPe 1775/2025. Contrato finalizado.
 - Contrato concluído.
- **CT-030/2025** – Contratação de empresa especializada para a remoção de tampa metálica existente, bem como o fornecimento e a instalação de nova tampa metálica de acesso ao poço da galeria das comportas, localizada na Barragem Norte, no município de José Boiteux. Processo de acompanhamento de serviços prestados encontra-se no SGPe 2520/2025. Contrato Vigente.
 - Contrato concluído.
- **SDC 00001663/2025** - Contratação de Obra de Reforma da Barragem de contenção de cheias Norte no Município de José Boiteux. Trata-se do Convênio Federal 883988/2019 entre a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional através da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. Em processo licitatório, abertura em 16/12/2025 - Concorrência eletrônica: CE 0767/2025.
 - Em fase de habilitação da empresa. O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço e a vigência do contrato será de 15 (quinze) meses.
- **SDC 00004911/2025** - Contratação de serviços de Consultoria Especializada para a Coordenação, Supervisão e Subsídios à fiscalização das obras de reforma da Barragem Norte, localizada no Município de José Boiteux. Em fase de elaboração de edital, previsto para contratação no início de 2026.
 - Processo em fase de publicação de edital, conforme DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 22698
- **SDC 00004266/2025** - contratação de serviços de limpeza, desassoreamento e manutenção mecanizada nas estruturas vertentes, com ênfase na tomada d'água e nas áreas adjacentes conforme demanda, localizados na Barragem Norte, localizada no Rio Hercílio ou Itajaí do Norte, no município de Taió, Barragem Sul, localizada no



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS



Rio Itajaí do Sul, no município de Ituporanga e Barragem Oeste, localizada no Rio Itajaí do Oeste, no município de Taió

- Processo publicado com previsão de abertura da sessão para o dia 03/03/2026. Modalidade de registro de preço.

2. Das Ações

As ações acima apresentadas visam assegurar a continuidade operacional da barragem e mitigar riscos estruturais, incluindo limpeza, manutenção eletromecânica, desobstrução, substituição de componentes e preparação para a obra principal de reforma.

Quanto às ações desenvolvidas em conjunto com outros órgãos, em atendimento às comunidades indígenas, segue Informação Técnica 058/DIOP/2026 - Vistoria lotes/residências Indígenas e ainda como segue:

- **Unidades habitacionais:** O Governo do Estado, por meio de convênio simplificado, fez o repasse de recurso e projeto executivo, aos municípios de José Boiteux, Vitor Meireles e Itaiópolis, para construção de 46 unidades habitacionais.
 - Itaiópolis: construção de 3 unidades habitacionais unifamiliares, data de assinatura 12 de setembro de 2025, sendo o prazo do contrato de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação vigente.
 - José Boiteux: construção de 33 unidades habitacionais unifamiliares. Prazo 180 dias, em processo de execução. Processo SGP-e: SDC 766/2025. Execução de casas de Residência Unifamiliar, na Terra Indígena Ibirama Laklãnõ - Nº SGPe SDC 766/2025, CONTRATO MUNICIPAL 33/2025 homologado em 14/07/2025; Ordem de serviço 02/2025 de 18 de agosto de 2025;
 - Vitor Meireles: construção de 10 unidades habitacionais unifamiliares. Data de assinatura 17 de setembro de 2025, sendo o prazo do contrato de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos e limites do art. 106 da Lei nº 14.133/2021, em processo de execução. Processo SGP-e: SDC 1186/2025.
- **Igrejas e Casas para Párocos:** O Governo do Estado, por meio de convênio simplificado, fez o repasse de recurso e projeto executivo, aos municípios de José Boiteux, Vitor Meireles para a construção de 2 igrejas e 2 casas para párocos.
 - Vitor Meireles: construção de 1 igreja e 1 casa para pároco. Prazo 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos e limites do art. 106 da Lei nº 14.133/2021, em processo de execução. Processo SGP-e: SDC 1159/2025.
 - José Boiteux: construção de 1 igreja e 1 casa para pároco. Prazo xx meses, podendo ser prorrogado nos termos e limites do art. 106 da Lei nº 14.133/2021,



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS



em processo de execução. Processo SGP-e: SDC 1156/2025. Construção de uma casa paroquial e uma igreja, com (mão de obra e fornecimento de materiais), na Terra Indígena Ibirama Laklãnô - Nº SGPe SDC 1156/2025, CONTRATO MUNICIPAL 38/2025 homologado em 21/07/2025; Ordem de serviço 03/2025 de 18 de agosto de 2025.

3. Conclusão

Diante do exposto, essa diretoria reforça que a fiscalização destas obras vinculadas a convênios é de competência do conveniado, assim as datas de conclusão aqui informadas podem sofrer alterações em decorrência de solicitação de prorrogação de prazos. Contudo esta diretoria prossegue acompanhando os processos destinados via convênio a fim de assegurar sua execução garantindo a estabilidade das ações e promovendo avanços sociais e estruturais diretamente relacionados ao impacto histórico da barragem na região.

Por fim, esta diretoria informa que as ações executadas e em andamento na Barragem Norte, asseguram a continuidade operacional da estrutura, garantindo condições mínimas de segurança e preservação enquanto se avança para a fase de reforma integral.

Florianópolis, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

Maykel Artino Campestrini - 2º Sgt BM
 Gerente de Manutenção de Equipamentos Especiais
 Diretoria de Obras e Projetos Especiais

de acordo,

(assinado digitalmente)

Douglas Leandro Meinheim
 Diretor de Obras e Projetos Especiais
 Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil



Assinaturas do documento



Código para verificação: **I2TU4V95**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MAYKEL ARTINO CAMPESTRINI (CPF: 042.XXX.589-XX) em 24/02/2026 às 17:01:19

Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/07/2019 - 14:00:47 e válido até 22/07/2119 - 14:00:47.

(Assinatura do sistema)



DOUGLAS LEANDRO MEINCHEIM em 24/02/2026 às 17:18:38

Emitido por: "SGP-e", emitido em 01/04/2025 - 13:23:48 e válido até 01/04/2125 - 13:23:48.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEdFXzY2MDRfMDAwMDYyNTNfNjI3MV8yMDI1X0kyVFU0Vjk1> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PGE 00006253/2025** e o código **I2TU4V95** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
CONSULTORIA EXECUTIVA



OFÍCIO Nº 16/2026/GABS/COEXE/SDC

Florianópolis, data da assinatura digital.

Senhor Procurador

Com os meus cordiais cumprimentos, reporto-me a Vossa Senhoria em atenção ao Ofício GAB/PGE nº 48/2026, datado de 03 de fevereiro do corrente ano, que faz referência à Ação Civil Pública nº 5012227-71.2018.4.04.7205/SC, por meio do qual é solicitada informações atualizadas acerca do andamento das obras, detalhando o estágio atual e as perspectivas de conclusão.

Desse modo, visando ao atendimento da presente solicitação, a Diretoria de Obras e Projetos Especiais elaborou a Informação Técnica nº 065/DIOP/2026 (fls. 18-21), perfazendo uma análise dos fatos ocorridos neste processo.

Certos de seu pronto atendimento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração e colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

LUIZ CLAUDIO BORGES
Consultoria Executiva
(assinado digitalmente)

Ao Senhor,
ARTHUR FERREIRA MENDES
Procurador do Estado
Procuradoria-Geral do Estado



Assinaturas do documento



Código para verificação: **WOT7106W**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ CLAUDIO BORGES (CPF: 743.XXX.789-XX) em 24/02/2026 às 17:43:32

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/06/2018 - 09:44:07 e válido até 15/06/2118 - 09:44:07.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UEdFXzY2MDRfMDAwMDYyNTNfNjl3MV8yMDI1X1dPVDcxMDZX> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PGE 00006253/2025** e o código **WOT7106W** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.